

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นประตูด้าการค้าการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาค

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑/๘ หมู่ ๔	ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	✓	-	๓๕๓,๐๐๐	-	๓๕๓,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๐/๕ หมู่ ๒	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	✓	-	๑๒๐,๐๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๒ /๒ หมู่ที่ ๘	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	✓	-	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๓/๗ (ต่อจาก ของเดิม) หมู่ที่ ๘	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	✓	-	๑๕๗,๐๐๐	-	๑๕๗,๐๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๕ หมู่ที่ ๒	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	✓	-	๓๗๐,๐๐๐	-	๓๗๐,๐๐๐	
๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.   ซอย ๖ หมู่ที่ ๘	ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร   หนา ๐.๑๕ เมตร	✓	-	-	-	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	๐	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๗ เชื่อมทาง ถนนเลียบบคลอง ชลประทาน ๑ ขวา ๒ ซ้าย ฝั่งขวา หมู่ที่ ๕	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	✓	-	-	-	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย ๘/๒ หมู่ที่ ๒	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	✓	-	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายกุลส ตังจิต หมู่ที่ ๑	ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	✓	-	๒๗๗,๐๐๐	-	๒๗๗,๐๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสินชัย คุ้มเคย หมู่ที่ ๑	ถนนกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	✓	-	๙๗,๐๐๐	-	๙๗,๐๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงงาน RC หมู่ที่ ๑	ถนนกว้าง ๓.๒๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	✓	-	-	-	๒๘๘,๐๐๐	๒๘๘,๐๐๐	๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเลียบบคลอง ชลประทาน ๑ ขวา ๑ ซ้าย ฝั่งขวา (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๗	ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	✓	-	๑๗๓,๐๐๐	-	๑๗๓,๐๐๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเลียบบคลอง ชลประทาน ๑ ขวา ๒ ซ้าย ฝั่งซ้าย (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๕	ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	✓	-	-	-	๔๐๑,๐๐๐	๔๐๑,๐๐๐	๐	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมขยายไหล่ทาง บริเวณถนนสายหลักเชื่อม ถนนเลียบบคลอง ชลประทาน ๑ ขวา ๒ ซ้าย ฝั่งขวา หมู่ที่ ๓	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	✓	-	๗๓,๐๐๐	-	๗๓,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๖ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๑	ถนนกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	✓	-	๗๔,๐๐๐	-	๗๔,๐๐๐	
๑๖	โครงการขยายไหล่ถนน โดยวิธีเทคอนกรีตเสริม เหล็กเชื่อมคลอง ชลประทาน ๑ ขวา ๒ ซ้าย หมู่ที่ ๓	กว้าง ๑ เมตร ยาว ๗๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	✓	-	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๐๐	
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณซอย ๔ เชื่อมต่อซอย ๑๔/๔ หมู่ที่ ๖	ท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๗๒ ท่อนพร้อมบ่อ พัก ๘ บ่อ	-	-	✓	-	๔๙๓,๐๐๐	-	๔๙๓,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณเลียบริกถนน สายหลักทุ่งทอง -กร่าง ทอง หมู่ที่ ๔	ท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐ เมตรจำนวน ๗ ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด ๑.๐๔ x ๑.๒๐ จำนวน ๑ บ่อ	-	-	✓	-	๒๙,๐๐๐	-	๒๙,๐๐๐	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลาด ยางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธีเทคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย ๑ หมู่ที่ ๗	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	✓	-	๒๙๙,๐๐๐	-	๒๙๙,๐๐๐	
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลาด ยางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธีเทคอนกรีตเสริม เหล็กซอย ๕ หมู่ที่ ๔	ถนนกว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	✓	-	๑๔๓,๐๐๐	-	๑๔๓,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๒๑	โครงการปรับปรุงพื้นที่ จอดรถบริเวณด้านข้าง อาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งทอง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ จุด	จุด ๑. กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุด ๒ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	✓	-	๒๔๙,๐๐๐	-	๒๔๙,๐๐๐	
๒๒	โครงการปรับปรุงพื้นที่หิน คลุกบริเวณรอบศาลา เอนกประสงค์ที่ทำการ อบต.ทุ่งทอง หมู่ที่ ๓	เทคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	✓	-	๑๙๖,๐๐๐	-	๑๙๖,๐๐๐	
๒๓	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ที่ทำการอบต.ทุ่งทอง หมู่ที่ ๓	ปรับปรุงห้องน้ำที่ทำการ อบต.	-	-	✓	-	๑๙๐,๐๐๐	-	๑๙๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นประตูการค้าการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาค

๒.แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการติดตั้งระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตำบลทุ่งทอง	ติดตั้งกล้องวงจรปิด	-	-	✓	-	๔๙๐,๐๐๐	๐	๔๙๐,๐๐๐	



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

๒.๑.กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนากลไกเพื่อเชื่อมโยงภาคภาคีต่างๆทั้งภาคเอกชน ส่วนราชการ กลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาภาคเกษตรกร

๑.แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของอปท.กรณี ช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ช่วยเหลือ สนับสนุน	-	-	✓	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๑. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

๑. แผนงานด้านสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการขับเคลื่อน ธนาคารขยะ	อบรมให้ความรู้	-	-	✓	-	๓๕,๐๐๐	-	๓๕,๐๐๐	
๒	โครงการคัดแยกขยะและ บริหารจัดการขยะเปียกใน ครัวเรือน	อบรมให้ความรู้	-	-	✓	-	๓๕,๐๐๐	-	๓๕,๐๐๐	
๓	โครงการต้านภัยห่างไกล ยาเสพติดเยาวชนตำบลทุ่ง ทอง	อบรมให้ความรู้	-	-	✓	-	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	

๔	โครงการป้องกันการ ตั้งครรภไม่พร้อมในวัยรุ่น	อบรมให้ความรู้	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	
---	--	----------------	---	---	---	---	--------	---	--------	--

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๕	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาสถานการณ์การฝุ่น ละอองขนาดเล็ก	อบรมให้ความรู้	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๑๖๕	๘๓๕	
๖	โครงการสัตว์ปลอดโลก คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ เจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางค์ วิมลวรรณชัตติยราชนารี	อบรมให้ความรู้	-	✓	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐	
๗	โครงการอบรมหลักสูตร การสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร	อบรมให้ความรู้	-	-	✓	-	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๒. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็ก ให้กับเด็กในตำบล ทุ่งทอง	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	
๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	อาหารกลางวัน สื่อการเรียนการสอน	-	-	✓	-	๔๖๐,๐๐๐	-	๔๖๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณภาพชีวิต ส่งเสริมกลไกความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนเพื่อการพัฒนา

๑. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์	จัดกิจกรรมประเพณี สงกรานต์	-	-	✓	-	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	
๒	โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง	จัดกิจกรรมประเพณี ลอยกระทง	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๔๒,๗๔๐	๗,๒๖๐	

๓	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียน	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	
๔	โครงการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์ภายในตำบลทุ่งทอง	จัดการแข่งขันกีฬา	✓	-	-	-	๑๙๑,๐๐๐	๑๙๑,๐๐๐	๐	

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณภาพชีวิต ส่งเสริมกลไกความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ อปท.ด้านการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	✓	-	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	

๒	โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและการ ให้ความช่วยเหลือนักเรียน ของตำบลทุ่งทอง	ทุนการศึกษา	-	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ ของชุมชนผู้สูงอายุ	อบรมให้ความรู้	✓	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๐	

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณภาพชีวิต ส่งเสริมกลไกความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**๑.แผนงานงบกลาง**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	✓	-	-	๑๔,๔๐๓,๖๐๐	-	๑๔,๔๐๓,๖๐๐	

๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	✓	-	-	๒,๔๖๐,๐๐๐	-	๒,๔๖๐,๐๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	-	✓	-	-	๙๐,๐๐๐	-	๙๐,๐๐๐	

### ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณภาพชีวิต ส่งเสริมกลไกความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

#### ๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุ	อบรมให้ความรู้	-	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	



๒	โครงการสภาเด็กและเยาวชนกับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	อบรมให้ความรู้	✓	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	
---	---	----------------	---	---	---	---	---------	---------	---	--

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การฟื้นฟูธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างฉลาดและยั่งยืน

๑.แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ	อบรมให้ความรู้	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	

๒	โครงการจิตอาสา Big Cleaning Day พัฒนาสิ่งแวดล้อมตำบลทุ่งทอง	อบรมให้ความรู้	-	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	
๓	โครงการ LOW CARBON CITY สังคมไร้มลพิษ	อบรมให้ความรู้	-	-	✓	-	๔๕๐,๐๐๐	๐	๔๕๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๔	โครงการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	อบรมให้ความรู้	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	



๑	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถในการปฏิบัติงาน	อบรมให้ความรู้	✓	-	-		๒๕๐,๐๐๐			
๒	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของอบต.	อบรมให้ความรู้	-	-	✓		๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	
๓	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร	อบรมให้ความรู้	-	-	✓		๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารให้แก่บุคลากรอบต.ทุ่งทอง	อบรมให้ความรู้	-	-	✓		๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

๑. แผนงานรักษาความสงบภายในและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

	โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
--	-----------------	--	----------------	----------------------	--

ที่		รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท.กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	อบรมให้ความรู้	-	-	✓		๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	
๒	โครงการซ่อมแผนเผชิญเหตุสาธารณภัย	อบรมให้ความรู้	-	-	✓		๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๓	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและฟื้นฟูความรู้อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	อบรมให้ความรู้	-	-	✓		๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	