

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐/๔ หมู่ ๒	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-	ถนนได้มาตรฐาน	-	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๔/๑ หมู่ ๔	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	ถนนได้มาตรฐาน	๒๓/๐๒/๖๗ ถึง ๒๓/๐๓/๖๗	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ (ต่อจากของเดิม) หมู่ ๘	ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๐	✓	-	-	ถนนได้มาตรฐาน	๗/๐๒/๖๗ ถึง ๗/๐๓/๖๗	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓/๑ หมู่ ๗	ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร	๓๕๔,๐๐๐	-	๓๕๔,๐๐๐	-	-	✓	ถนนได้มาตรฐาน		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๘ (บริเวณท้ายซอย) หมู่ ๓	ถนนกว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	✓	ถนนได้มาตรฐาน		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลเจ้ากวนอูฝั่งซ้าย หมู่ ๔	ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๓๓,๐๐๐	-	๒๓๓,๐๐๐	-	-	✓	ถนนได้มาตรฐาน		
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุณบรรจง ราชมนตรี หมู่ ๑	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๐๗,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐	-	-	✓	ถนนได้มาตรฐาน		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุณสมศักดิ์ ศิริถาวร หมู่ ๑	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ถนนได้มาตรฐาน		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายไธต์ ถึงสุข หมู่ ๑	ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๙๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ถนนได้มาตรฐาน		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านร้อยตรี ประทีป สง่าโสม หมู่ ๑	ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๖๕,๐๐๐	-	๖๕,๐๐๐	-	-	✓	ถนนได้มาตรฐาน		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน ฝั่งซ้าย (ต่อจากของเดิม) หมู่ ๕	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๓๐,๐๐๐	-	๔๓๐,๐๐๐	-	-	✓	ถนนได้มาตรฐาน		
๑๓	โครงการปรับปรุงคูส่งน้ำบริเวณใต้ทางด่วนสายกาญจนบุรี-บางใหญ่ หมู่ที่ ๔	เสริมตาดคอนกรีตสูง ๐.๔๐ เมตร. ยาว ๗๕ เมตร พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด ๑ ม.	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	-	-	✓	คูส่งน้ำได้มาตรฐาน		
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๒ หมู่ ๔ โดยวิธี over ray	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๒๒ เมตร	๔๑๗,๐๐๐	๔๑๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	ถนนได้มาตรฐาน	๑๘/๓/๖๗ - ๑๑/๔/๖๗	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอย ๑๙ หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อซอย ๙ หมู่ที่ ๗	ยาว ๘๐๐ เมตร ใช้หินคลุกจำนวน ๑๖๘ ลูกบาศก์เมตร	๗๙,๐๐๐	-	๗๙,๐๐๐	-	-	✓	ถนนได้มาตรฐาน		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอย ๒ หมู่ที่ ๓	ความยาว ๒๐๐ เมตร หินคลุก จำนวน ๓๖ ลูกบาศก์เมตร	๑๗,๐๐๐	-	๑๗,๐๐๐	-	-	✓	ถนนลูกรังได้มาตรฐาน		
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเลียบบคลองชลประทาน ๑ ซ้ายฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๒	ความยาว ๕๐๐ เมตร หินคลุก จำนวน ๙๖ ลูกบาศก์เมตร	๔๕,๐๐๐	-	๔๕,๐๐๐	-	-	✓	ถนนลูกรังได้มาตรฐาน		
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเลียบบคลองชลประทาน ๑R-๑L ฝั่งขวา หมู่ที่ ๔ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗	ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร หินคลุก จำนวน ๑๙๒ ลูกบาศก์เมตร	๘๙,๐๐๐	-	๘๙,๐๐๐	-	-	✓	ถนนลูกรังได้มาตรฐาน		
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเลียบบคลองชลประทาน ๑R-๒L ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕	ความยาว ๑,๙๐๐ เมตร หินคลุก จำนวน ๓๓๖ ลูกบาศก์เมตร	๑๕๘,๐๐๐	-	๑๕๘,๐๐๐	-	-	✓	ถนนได้มาตรฐาน		
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเลียบบคลองชลประทาน ๑R-๑L ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๔	ถนนกว้าง ๑ เมตร ยาว ๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๑๓,๐๐๐	-	๑๑๓,๐๐๐	-	-	✓	ถนนได้มาตรฐาน		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๒๓	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในตำบลทุ่งทอง	สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในตำบลทุ่งทอง	๔๐๐,๐๐๐		๔๐๐,๐๐๐	-	-	✓	สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในตำบลทุ่งทอง		
๒๔	ปรับปรุงสวนหย่อม บริเวณห้าแยก หมู่ที่ ๓	ปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณห้าแยก	๒๕๐,๐๐๐		๒๕๐,๐๐๐	-	-	✓	สวนหย่อมได้มาตรฐาน		

๒.แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด หมู่ที่ ๒	ติดตั้งกล้องวงจร ปิดใน หมู่ที่ ๒	๔๙๘,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กล้องวงจร ปิดได้ มาตรฐาน	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

๑. แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท. กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	อบรมให้ความรู้	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	√		-	
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เลี้ยงโค	อบรมให้ความรู้	๑๓๐,๐๐๐	-	๑๓๐,๐๐๐	-	-	√		-	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑. แผนงานด้านสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการขับเคลื่อนถึงขยะเปียกลดโลกร้อน	อบรมให้ความรู้	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	√			
๒	โครงการรณรงค์สร้างการรับรู้และตระหนักถึงอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด	อบรมให้ความรู้	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	-	√		-	
๓	โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในสถานศึกษา	อบรมให้ความรู้	๔๗,๐๐๐	-	๔๗,๐๐๐	-	-	√		-	
๔	โครงการนำร่องด้านการบริหารจัดการขยะชุมชน	อบรมให้ความรู้	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	√		-	

๕	โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร	อบรมให้ความรู้	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	-	√		-	
---	--	----------------	--------	---	--------	---	---	---	--	---	--

๒.แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็ก	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	√	-	-	เด็กได้รับความรู้กล้าแสดงออก	๑๓/๑/๖๗ - ๑๓/๑/๖๗	
๒	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)	สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	๑๗๐,๐๐๐	-	๑๗๐,๐๐๐	-	-	√	เด็กมีพัฒนาการที่ดี	-	
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬาจักรยานขาไถ	ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	√	เด็กมีพัฒนาการที่ดี	-	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่าย	๓๙๗,๐๐๐	-	๓๙๗,๐๐๐	-	-	√	สนับสนุน		

๓.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	จัดงานประเพณีสงกรานต์	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๗,๗๔๕	๔๒,๒๕๕	√	-	-	สืบสานประเพณีสงกรานต์	๑๓ /๔/๖๗ - ๑๓/๔/๖๗	
๒	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	จัดงานประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	๓๙,๘๘๐	๑๐,๑๒๐	√	-	-	สืบสานประเพณีลอยกระทง	๒๗ /๑๑/๖๖ - ๒๗ /๑๑/๖๖	
๓	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	√	สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	-	
๔	โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีภายในตำบลทุ่งทอง	จัดการแข่งขันกีฬาในตำบล	๑๙๘,๐๐๐	๑๙๗,๔๖๕	๕๓๕	-	-	√	การแข่งขันกีฬาสามัคคี	๒๗ -๒๘ มกราคม ๒๕๖๗	

๔.แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	
๒	โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของอบต.	ให้ทุนการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ	จัดอบรมดูงาน	๔๖๒,๓๖๐	-	๔๖๒,๓๖๐	-	-	√	-	-	

๕.แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๖๒๐,๔๐๐	-	๑๓,๖๒๐,๔๐๐	-	√	-	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี	๑/๑๐/๖๖ - ๓๐/๙/๖๗	
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	√	-	ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี	๑/๑๐/๖๖ - ๓๐/๙/๖๗	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๙๖,๐๐๐	-	๙๖,๐๐๐	-	√	-	ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดี	๑/๑๐/๖๖ - ๓๐/๙/๖๗	

๔.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ	อบรมให้ความรู้	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	✓		-	
๒	โครงการจิตอาสา Big Cleaning Dau พัฒนาสิ่งแวดล้อมตำบลทุ่งทอง	อบรมให้ความรู้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดของหมู่บ้าน		
๓	โครงการ Low Carbon City สังคมไร้มลพิษ	อบรมให้ความรู้	๓๕๑,๙๖๐	-	๓๕๑,๙๖๐	-	-	✓	ผู้นำชุมชนฝึกกำลังอนุรักษ์		

๔	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ถด.	อบรมให้ความรู้	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	√	อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		
---	--	----------------	--------	---	--------	---	---	---	---------------------	--	--

๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๕	โครงการอบรมผู้หมักน้ำหมักชีวภาพ	อบรมให้ความรู้	๒๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	√	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่อบรมทำปุ๋ยหมัก	-	
๖	โครงการอบรมการทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล	อบรมให้ความรู้ประชาชนทำสิ่งประดิษฐ์จากรีไซเคิล	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	√	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่อบรมทำทำขยะรีไซเคิล	-	

๕.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้การบริหารบ้านเมืองที่ดี

๑.แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน	อบรมให้ความรู้	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๑๐,๔๐๕	√	-		โอนไปทำโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน	๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗	
๒	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลทุ่งทองเด็กไทยโตไปไม่โกง	อบรมให้ความรู้	๒๐,๐๐๐	๒๙,๙๔๐	๖๐	√	-	-	เยาวชนโตไปไม่โกง	๑๗ /๒/๖๗ - ๑๗ /๒/๖๗	
๓	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร	อบรมให้ความรู้	๓๐,๐๐๐	๑๓,๕๒๕	๑๖,๔๗๕	√	-	-	มีคุณธรรมจริยธรรม	๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	
๔	โครงการสำรวจปรับปรุงข้อมูลภาคสนามแผนที่ภาษีและสิ่ง	อบรมให้ความรู้สำรวจข้อมูล	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ข้อมูลถูกต้อง	-	

ปลูกสร้างของอบต.ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.แผนงานรักษาความสงบภายในและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของอปท. กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย	ช่วยเหลือ	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	
๒	โครงการซ่อมแผนเผชิญเหตุ สาธารณภัยบูรณาการ	อบรมให้ความรู้	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	
๓	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สำคัญ	อบรมให้ความรู้	๖๖,๐๔๐	๖๖,๐๔๐	๐	√	-	-	ลดอุบัติเหตุ	๑-๗/๑/๖๗	

										๑๑-๑๗ /๕/ ๖๗	
๔	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	อบรมให้ความรู้	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	√	ทบทวน อปพร.		

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑. แผนงานรักษาความสงบภายในและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ	อบรมให้ความรู้	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	
๒	โครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัย	อบรมให้ความรู้	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	

